



Regione Sicilia



MI



Unione  
Europea

MINISTERO ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"**

Via Balatelle, 18 - 95037 – San Giovanni La Punta (CT)

Tel. 095/7177802 Fax 095/7170287

e-mail [ctic84800a@istruzione.it](mailto:ctic84800a@istruzione.it) – [ctic84800a@pec.istruzione.it](mailto:ctic84800a@pec.istruzione.it) – sito web [www.icdallachiesa.edu.it](http://www.icdallachiesa.edu.it)

Codice Fiscale 90004490877 – Codice Meccanografico CTIC84800A

A tutto il personale  
A tutti i docenti  
Alle famiglie  
Registro elettronico  
Sito web

**OGGETTO: Aggiornamento stato lavori plesso scolastico "Pietra dell'Ova" - I.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa.**

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si informano le SS.LL. che in data 25 febbraio u.s. si è svolta una riunione presso la sede del Comune di San Giovanni la Punta, presenti all'incontro il Sig. Sindaco Antonino Bellia, l'Ass. all'Istruzione Pier Maria Capuana, la D.S. Dott.ssa Pierina Maddalena Cali, l'ins.te Giuseppina Musicò collaboratore del dirigente scolastico, il Sig. Scuderi Francesco presidente del Consiglio di Istituto, il signor Cammisa in qualità di consigliere.

Ritenendo indispensabile fornire giuste ed esaustive informazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori del Plesso scolastico "Pietra dell'Ova", si riporta quanto segue.

In premessa, occorre evidenziare che l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, garantisce il pieno ed indiscusso supporto economico all'Istituzione scolastica, così come è già stato posto in essere ogni qualvolta si sia reso necessario, e ha voluto fornire la massima rassicurazione sul rientro nel suddetto plesso in tempo utile per l'inizio del venturo anno scolastico 2022/2023.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che lo stato di avanzamento dei lavori ha subito un momentaneo fermo tecnico, nelle more dell'autorizzazione da parte degli uffici del Genio Civile in merito ad alcuni materiali da utilizzare e ad alcuni interventi da integrare al piano previsto. Si auspica che nelle prossime settimane possano essere ripresi i lavori presso il succitato cantiere, evidenziando che seppur il cronoprogramma dovesse subire un presumibile slittamento, tale condizione non inficerà assolutamente sulla puntuale consegna del plesso in oggetto per la data di settembre 2022.

Si coglie inoltre l'occasione per informare le SS.LL. che, oltre ai già previsti lavori di adeguamento della struttura alle norme antisismiche, il Comune ha avviato, a seguito di ulteriori sopralluoghi e di verifiche della copertura economica, altri indispensabili interventi di miglioramento dell'edificio.

Saranno avviati i seguenti lavori: sostituzione di alcuni infissi; installazione di un nuovo portone di ingresso principale; ricollocamento della caldaia al servizio del plesso; riposizionamento sottotraccia dei cavi telefonici; sostituzione ed adeguamento dei servizi igienici.

L'Amministrazione comunale ha inoltre informato i presenti:

- che entro metà Marzo p.v. saranno avviate le procedure di affidamento a Ditta specializzata per i lavori di ampliamento del plesso di Pietra dell'Ova con ulteriori n. 6 aule;
- di essersi collocata in graduatoria provvisoria per un finanziamento finalizzato al rifacimento del tetto del plesso Balatelle;
- di aver partecipato a bando pubblico PNNR Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" per il plesso Trappeto

Distinti saluti.

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dr.ssa Pierina Maddalena Cali

F.to Il Presidente del C.D.I  
Sig. Francesco Scuderi

F.to Il Sig. Sindaco di S.G. la Punta  
Dr. Antonino Bellia